

Proponente: **BLUESTATE**

Tipologia iniziativa: **ACQUISTO - VALORIZZAZIONE - VENDITA**

Comune: **Roma**

6. EDILIZIA

Indirizzo: **Via Tortolini Barnaba, 30**

Avanzamento cantiere

SAL complessivo lavorazioni

Descrizione stato avanzamento lavori

1	Massetti e impermeabilizzazioni	%	0%
2	Murature e tavolati	%	60%
3	Intonaci, rasature e tinteggiature	%	0%
4	Pavimenti e rivestimenti	%	40%
5	Serramenti interni ed esterni	%	40%
6	Impianti di riscaldamento	%	0%
7	Impianto idrosanitario e gas	%	0%
8	Impianto elettrico	%	0%
9	Impianto idrosanitario e gas	%	0%
8	Sistemazione Cantiere	%	70%
TOTALE:			20%

Si segnala che il cantiere risulta allineato al cronoprogramma stilato. Le ricostruzioni sono terminate in tutti e tre gli interni. Il materiale di risulta è in via di ultimo smaltimento. Prossimamente avranno inizio i lavori di apertura delle tracce per la posa dell'impiantistica. Si può affermare uno stato di avanzamento complessivo del cantiere pari al 20%
IMPRESE APPALTATE: INNOVATIS RISTRUTTURAZIONI S.R.L.

Foto di Cantiere



SAL:

Date di monitoraggio SAL del cantiere previste e fornite dal proponente.

Analisi documentale

DATE	mag-23	lug-23
-------------	-------------------	--------

TITOLO ABILITATIVO: CILA CB 2023/50222 del 13/04/2023