


Proponente: BLUESTATE s.r.l. Tipologia iniziativa: ACQUISTO - VALORIZZAZIONE - VENDITA Comune: Roma (RM)				6. EDILIZIA Indirizzo: Via Antonino Lo Surdo, 41	
Avanzamento cantiere					
SAL complessivo lavorazioni				Descrizione stato avanzamento lavori	
1	Demolizioni	%	100%	Si segnala che in via generale sono stati completati i lavori relativi alle opere murarie (demolizione e ricostruzione) e che quasi tutti gli impianti si trovano in fase di ultimazione .Sono da realizzarsi rasature, tinteggiature e finiture, compresa la posa in opera delle porte e finestre. Si può affermare uno stato di avanzamento complessivo del cantiere pari al 70% DITTA APPALTATA: INNOVATIS RISTRUTTURAZIONI S.R.L.	
2	Massetti e impermeabilizzazioni	%	100%		
3	Intonaci, rasature e tinteggiature	%	60%		
4	Murature e tavolati	%	90%		
5	Pavimenti e rivestimenti	%	85%	Foto di Cantiere  	
6	Serramenti interni ed esterni	%	0%		
7	Impianti di riscaldamento	%	90%		
8	Impianto idrosanitario e gas	%	100%		
9	Impianto elettrico	%	70%		
10	Sistemazioni esterne	%	0%		
TOTALE:		70%		Analisi documentale	
				TITOLO ABILITATIVO: CILA CP 2023/21732 del 23/02/2023	
				SAL:	
				Date di monitoraggio SAL del cantiere previste e fornite dal proponente.	
DATE		mag-23		ott-23	