

Proponente: TRIESTE 5 S.R.L.

Tipologia iniziativa: ACQUISTO - VALORIZZAZIONE - VENDITA

Comune: Gallarate (VA)

6. EDILIZIA

Indirizzo: Via Trieste 5

Lavorazioni previste

Tabella SAL:				Descrizione stato avanzamento lavori				
1	Massetti e impermeabilizzazioni	%	100%	<p>Si segnala che gli interventi risultano completi per quanto riguarda i massetti, risultano in itinere gli intonaci, l'isolamento ed i pavimenti. La copertura è in corso di realizzazione successivamente verrà installato l'impianto fotovoltaico.</p> <p>IMPRESA APPALTATA: LASEMA COSTRUZIONI S.R.L.</p> <p style="text-align: center;">Foto di Cantiere</p>   <p style="text-align: center;">Documentazione edilizia</p> <p>TITOLI EDILIZI PRESENTATI: Segnalazione Certificata Inizio Attività del 05/01/2023</p> <p style="text-align: center;">SAL:</p> <p style="text-align: center;">Date di monitoraggio SAL del cantiere previste e fornite dal proponente.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>DATE</td> <td>dic-22</td> <td>apr-23</td> <td>ago-23</td> </tr> </table>	DATE	dic-22	apr-23	ago-23
DATE	dic-22	apr-23	ago-23					
2	Intonaci, rasature e tinteggiature	%	65%					
3	Isolamenti	%	65%					
4	Pavimenti e rivestimenti	%	85%					
5	Coperture, lattoniere impianto fotovoltaico	%	40%					
6	Serramenti interni ed esterni	%	0%					
7	Impianti di riscaldamento	%	90%					
8	Impianto idrosanitario e gas	%	90%					
9	Impianto elettrico	%	90%					
10	Impianto ascensore	%	90%					
11	Sistemazioni esterne	%	0%					
TOTALE:			65%					