

Proponente: **BLUESTATE**

Tipologia iniziativa: **ACQUISTO - VALORIZZAZIONE - VENDITA**

Comune: **Roma**

6. EDILIZIA

Indirizzo: **Via Giuseppe Andreoli, 1**

Avanzamento cantiere

SAL complessivo lavorazioni

		%	
1	Demolizioni	%	100%
2	Massetti e impermeabilizzazioni	%	0%
3	Murature e tavolati	%	60%
4	Intonaci, rasature e tinteggiature	%	0%
5	Pavimenti e rivestimenti	%	0%
6	Serramenti interni ed esterni	%	0%
7	Impianti di riscaldamento	%	10%
8	Impianto idrosanitario e gas	%	10%
9	Impianto elettrico	%	10%
TOTALE:			20%

Descrizione stato avanzamento lavori

Si segnala che il cantiere risulta allineato al cronoprogramma stilato. Le demolizioni sono terminate, sono in corso di realizzazione le divisioni interne in cartongesso nonché la predisposizione degli impianti. Si può affermare uno stato di avanzamento complessivo del cantiere pari al 20%

IMPRESE APPALTATE: SPLENDIDA MULTISERVICE GROUP S.r.l.s.

Foto di Cantiere



SAL:

Date di monitoraggio SAL del cantiere previste e fornite dal proponente.

DATE

~~lug-23~~

Analisi documentale