

Proponente: **NETRAIS S.R.L.**

Tipologia iniziativa: **ACQUISTO - VALORIZZAZIONE - VENDITA**

Comune: **Roma (RM)**

6. EDILIZIA

Indirizzo: **Via Oderisi da Gubbio, 232**

Avanzamento cantiere

SAL complessivo lavorazioni			
1	Demolizioni	%	100%
2	Massetti e impermeabilizzazioni	%	70%
3	Murature e tavolati	%	90%
4	Intonaci, rasature e tinteggiature	%	0%
5	Pavimenti e rivestimenti	%	0%
6	Serramenti interni ed esterni	%	0%
7	Impianti di riscaldamento	%	90%
8	Impianto idrosanitario e gas	%	90%
9	Impianto elettrico	%	90%
TOTALE:			60%

Descrizione stato avanzamento lavori

Si segnala che le demolizioni sono terminate, sono in corso le lavorazioni riguardanti la realizzazione delle divisioni interne in cartongesso nonché la predisposizione degli impianti. Si può affermare uno stato di avanzamento complessivo del cantiere pari al 60%

IMPRESE APPALTATE: INNOVATIS RISTRUTTURAZIONI S.R.L.

Foto di Cantiere



SAL:

Date di monitoraggio SAL del cantiere previste e fornite dal proponente.

DATE

~~set-23~~

Analisi documentale

TITOLO ABILITATIVO: SCIA prot. 34914 del 22/03/2023